







Nr. Crt. Jud.	Beneficiar: A.B.A. Mureș	Proiectant		Valoare Totală DG aprobat de OPC INV/C+M lei	Valoare Rest de Executat DG Aprobat de OPC INV/C+M lei	Realizări cumulate conform inventar la 31.12.2022 INV/C+M lei	PROGRAM (5) ANUL 2023	Realizat cumulativ la 31.12.2023	Surse asigurate la 31.12.2023	Plati cumulate la 31.12.2023	Credite bugetare returnate la 31.12.2023	
		Constructor Nr. contract	Diriginte Procedura de achiziție Nr. contract									3
0	Act aprobator // data începerii // PIF (luna, an)	1	2	3	4	5	6	7=9+10+11	8	9	INV/CM lei	INV/CM lei
Cd 13	Amenajarea râului Arieș și afluenții pnr. apărarea împotriva inundațiilor a loc. Câmpeni, Baia de Arieș, Lunca Arieșului și aval ac. Mihoiești, jud. Alba și Cluj	HG 534/1996; HG 446/2007; AVIZ CTE ANAR 55/2021 // 10.1996 // PIF 2018	S.C. Aquaproiect S.A. - București (Contract 3209/21.02.1996 încheiat direct)	45.077.435,48	9.993.090,95	34.940.378,57	80.000,00	77.595,34	77.595,34	76.625,17	970,83	
			S.C. Aquaproiect S.A. Cluj (Contract 14/04.08.2022)	41.642.886,27	9.434.032,64	32.321.366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cd 14	Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Gurghiu pe tronsonul Reghin - Lăpușna, jud. Mureș	HG 374/18.04.2002; HG 446/2007 // 08.2002 // PIF 2018	S.C. Consult Vest S.R.L. - Braid (Contract 41/23.06.2005/Cerere ofertă)	36.153.250,00	4.687.660,88	31.304.997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			S.C. Aquacon Proiect S.A. - Sibiu (Contract 10125/20.12.2002/Cerere ofertă)	34.376.411,00	4.409.802,37	30.032.703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			S.C. Societ SA - Tg. Mureș (Contract 136/29/07/2002/încheiat direct)									
Cd 15	Regularizare și consolidare Valea Bucerdea, jud. Alba Aviz CTE ANAR nr. 11/05.11.2019, OM 169/11.01.2023		S.C. Vest Timp Consult S.R.L. - București (Contract 121/21.06.2005/Cerere ofertă)	23.875.465,93	23.875.465,93	141.702,35	299.000,00	298.898,96	298.898,96	298.898,96	0,04	
			SC Aquacon Proiect SRL nr.793/12.2020 SC Aquacon Proiect SRL nr.35/06.06.2023	20.529.750,86	20.529.750,86							
Cc.	Cheltuieli pentru studii și proiecte		DG 7169/12.04.2023									
				0,00	0,00	69.875,47	93.000,00	62.287,14	62.287,14	62.287,14	0,86	
1	Regularizare pârâu Valea Mare, localitatea Balomir, comuna Sântămăria Orlea, jud. Hunedoara	(NC - aviz CTE ANAR nr. 11/05.11.2019)	SC AquaProiect SRL Ctr. Pr 47/06.10.2022	0,00	0,00	45.235,47	93.000,00	62.287,14	62.287,14	62.287,14	0,86	
			SC Salena Engineering SRL Ctr.Pr 34/23.09.2021	0,00	0,00	24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NC nr. 11363/29.06.2020 - aviz CTE ABA nr. 3/03.07.2020, aviz CTE ANAR nr. 26/20.07.2020			0,00	0,00	24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DIRECTOR ADJUNCT  
ing. Cosmin POP

DIRECTOR TEHNIC E.M.-I.I.  
dr.ing. Rodica Colbeșu

Șef Serviciu F.S.T.U.I.C.I.  
ing. Adrian Stoianescu

Întocrit  
ec. Raluca Oltean